




UnsereRegion. UnserNetz.

Ihr Anschluss mit Zukunft.



Zweckverband Breitband Altmark




UnserNetz.



22. (VI)/2024 Sitzung des Ausschusses für
Bau, Wirtschaft und ländliche Entwicklung

am: Dienstag, den 13.02.2024 um 17:00 Uhr

im: Sitzungsraum „Stadt Gardelegen“ der Kreis-
Verwaltung des Altmarkkreises Salzwedel



Zweckverband Breitband Altmark

TOP 4.2 – öffentlicher Teil –

Jahresbericht 2023 / Ausblick auf 2024 des ZBA

Gast: Geschäftsführer Hendrik Meier

UnserNetz.





Inhalt



- Rückblick 2023: Ausbaugelände
- Rückblick 2023: Zusammenfassung
- Rückblick 2023: Entwicklung Pachteinnahmen
- Rückblick 2023: FÖRDERUNG
- AKTUELL: FÖRDERUNG
- AKTUELL: Baufortschritt
- Jahresvorschau 2024
- Jahresvorschau: Zuschüsse Landkreise
- Personalsituation ZBA

Ausbaugesamtheiten






Zweckverband Breitband Altmark



Rückblick 2023

Ausbaugebiet: Projektgebiet I






Rückblick 2023

Ausbaugebiet: Projektgebiet I



		HAS - LK SDL		Has - AMK SAW	
Tiefbaufirmen		100%	davon Pacht	100%	davon Pacht
ARGE Rober Bau GmbH	BL1	ca. 610	ca. 320	-	-
Punzel Tief- und Straßenbau GmbH	BL3	ca. 800	ca. 350	-	-
ARGE Aytac Bau GmbH	BL4	ca. 1.500	ca. 600	-	-
ARGE Rober Bau GmbH	BL5	ca. 2.020	ca. 770	-	-
Wiesensee GmbH	BL6	ca. 800	ca. 350	-	-
Infratech Bau GmbH	BL7	ca. 1.200	ca. 530	-	-
		ca. 6.930	ca. 2.920		



bisherige Baumaßnahmenkosten

(Planung, Tiefbau, Material, Montage, Bauüberwachung)

44.19 Mio. €


davon Fördermittel LAND

6.34 Mio. €

davon Fördermittel BUND


32.05 Mio. €

Ausbaugesamtheiten



Rückblick 2023


Ausbaugebiet: Projektgebiet II





Rückblick 2023

Ausbaugebiet: Projektgebiet II



		HAS - LK SDL		Has - AMK SAW	
Tiefbaufirmen		100%	davon Pacht	100%	davon Pacht
Infratech Bau GmbH	BL1	ca. 690	ca. 370	-	-
Aytac Bau GmbH	BL3	-	-	ca. 910	ca. 870
ARGE Aytac Bau GmbH	BL4	ca. 810	ca. 700	-	-
Knaak Rohrvortrieb GmbH	BL5	ca. 760	ca. 740	-	-
Knaak Rohrvortrieb GmbH	BL6	ca. 510	ca. 310	ca. 590	ca. 280
Wiesensee GmbH	BL7	-	-	ca. 1.400	ca. 1.160
		ca. 2.770	ca. 2.120	ca. 2.900	ca. 2.310



bisherige Baumaßnahmenkosten

(Planung, Tiefbau, Material, Montage, Bauüberwachung)

69.16 Mio. €



davon Fördermittel LAND

9.05 Mio. €

davon Fördermittel BUND

41.70 Mio. €


Ausbaugesamtheiten





Rückblick 2023


Ausbaugebiet: Projektgebiet III





Rückblick 2023

Ausbaugebiet: Projektgebiet III



		HAS - LK SDL		Has - AMK SAW	
Tiefbauunternehmen		100%	davon Pacht	100%	davon Pacht
Infratech Bau GmbH	BL1			ca. 1.430	ca. 770
Kuhlmann Leitungsbau GmbH	BL3			offen	offen
Infratech Bau GmbH	BL4			ca. 2.690	ca. 1.520
Punzel Tief- und Straßenbau GmbH	BL5			ca. 1.750	ca. 500
Infratech Bau GmbH	BL6			ca. 1.560	ca. 740
				ca. 7.430	ca. 3.530



bisherige Baumaßnahmenkosten (Planung, Tiefbau, Material, Montage, Bauüberwachung)	53.52 Mio. €
davon Fördermittel LAND	6.18 Mio. €
davon Fördermittel BUND	33.13 Mio. €




Rückblick 2023: Zusammenfassung



- aktivierte bzw.
im Anschluss aktivierbare Hausanschlüsse:

HAS „homes passed“	HAS „homes connected“
27.239	12.051

Rückblick 2023: Entwicklung Pachteinnahmen





Rückblick 2023: FÖRDERUNG



- „Weiße Flecken“ - Förderung
 - Fördermittelabrufe
 - Vorbereitung Verwendungsnachweis
 - Ende Oktober Änderungsanträge bei BUND und LAND eingereicht



Geteilt durch:

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Im Auftrag des Bundesministeriums
für Digitalisierung und
Verkehr



Bundesförderung Breitband



Projektleiter des
Bundesministeriums
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

Projekträger des BMDV



EUROPÄISCHE UNION
ELER
Europäischer Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums

Geteilt durch:

Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



DIE ALTMARK
GRÜNE WIESE
MIT ZUKUNFT



Rückblick 2023: FÖRDERUNG



- Gigabit 2.0 („Graue Flecken“ - Förderung)
 - förderfähig ist „alles“, was langsamer als 500 MBit/s ist
weitere ca. 24.000 Adresspunkte



1. Abschluss Durchführung Branchendialog ✓
2. Antrag Bundesförderung für erste Beratungsphase ✓



Rückblick 2023: FÖRDERUNG



- Gigabit 2.0 („Graue Flecken“ - Förderung)
 - Bescheid in Höhe von **200.000 EUR** für Beratungsleistung einer projektübergreifenden Fördermaßnahme für Landkreismunicipalitäten mit signifikantem Mehrwert ✓



AKTUELL: FÖRDERUNG



- Gigabit 2.0 („Graue Flecken“ - Förderung)
 - Bundesministerium hat die Veröffentlichung von Markterkundungsverfahren (MEV) gestoppt, aufgrund:
 - Antragsflut aus Bayern und Baden-Württemberg
 - aktuelle Haushaltsdebatte Bund



(MEV) und Ausschreibung der Beraterleistung für die Auswertung des Markterkundungsverfahrens

in Vorbereitung

AKTUELL: FÖRDERUNG





- „Weiße Flecken“ - Förderung

Baumaßnahmenkosten (Planung, Tiefbau, Material, Montage, Bauüberwachung)	166.87 Mio. EUR von ca. 182 Mio. EUR
davon Fördermittel des Bundes	106.88 Mio. EUR von ca. 115 Mio. EUR
davon Fördermittel des Landes	21.57 Mio. EUR von ca. 24 Mio. EUR




weitere Förderung möglich






AKTUELL: Baufortschritt





AKTUELL: Baufortschritt





AKTUELL: Baufortschritt



- **Übergabe ausstehend**
 - **PG 3** – 2.BA – BL3: Kuhlmann Leitungsbau GmbH



letzte Montage- und Messarbeiten noch nicht abgeschlossen



Montage: ca. 30 HAS

Messungen: ca. 300 HAS



Jahresvorschau 2024



- rückständige Jahresabschlüsse erstellen
- „Weiße Flecken“ – Förderung
 - letzte Aktivierung im PG III
 - Eingang / Prüfung von Schlussrechnungen
 - weitere Fördermittelabrufe
 - Erstellung Verwendungsnachweis
 - == Fertigstellung Projektgebiete I, II, III



Jahresvorschau 2024



- Gigabit 2.0 („Graue Flecken“ - Förderung)
 4. Gebietsfestlegung der Projektgebiete



5. Anträge beim Bund für weitere Förderung von Infrastrukturvorhaben

Jahresvorschau: Zuschüsse Landkreise



seit 19.12.2023 gültig

Zuschuss AMK-SAW	ca. 150 TEUR
Zuschuss LK-SDL	ca. 210 TEUR




Personalsituation ZBA


Unser Team.



- Administrative Verwaltung




- Projektverantwortliche





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!




www.breitband-altmark.de




UnsereRegion. UnserNetz.

Ihr Anschluss mit Zukunft.



Zweckverband Breitband Altmark



UnserNetz.